

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลคูทอง อำเภอเขียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
			ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	
โครงการปรับปรุงถนนถนนดินลูกรังเพื่อ การเกษตรสายคลองชลประทานไปบ้านเมือง เพ็ง บ้านคูทองหมู่ที่ 1	166,200.00	166,200.00	14/12/2566	16/01/2567	แล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน คูทองหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 16	600,000.00	600,000.00	18/08/2566	30/09/2566	แล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายจากบ้านนาย ประดิษฐ์ ไปสี่สอที่บ้านคูทองหมู่ที่ 2	493,000.00	493,000.00	15/07/2566	31/07/2566	แล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกเพื่อ การเกษตรสายบ้านางมณี เหล่าอิน บ้านเมืองเพ็ญหมู่ที่ 2	239,300.00	239,300.00	29/11/2566	8/12/2566	แล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน(โรง สูบน้ำ)บ้านเมืองเพ็ญ	600,000.00	600,000.00	5/07/2566	20/07/2566	แล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย หลังโรงเรียนขามเปี้ย ออกไปคลอง ชลประทานขามเปี้ย	108,900.00	108,900.00	30/11/2566	8/12/2566	แล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายแยกทาง หลวงหมายเลข 12 ริมหนองขามเปี้ยบ้าน ขามเปี้ย	300,000.00	300,000.00	11/08/2566	9/11/2566	แล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
			ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหนองขามแยกออกไปโรงสูบน้ำขามเปี้ยหมู่ที่ 3	133,800.00	133,800.00	21/11/2566	12/12/2566	แล้วเสร็จ
โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. พร้อมบ่อบักและฝาปิดเทพื้นหลังแนวหลังคสล. บ้านขามเปี้ยหมู่ที่ 4	300,000.00	300,000.00	15/09/2566	30/11/2566	แล้วเสร็จ
โครงการขยายเขตคลองส่งน้ำสายจากนาขามเปี้ยไปหนองฮีหนองหว้า บ้านขามเปี้ยหมู่ที่ 4	300,000.00	300,000.00	5/08/2566	30/09/2566	แล้วเสร็จ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 3 สายริมหนองขามเปี้ยไปโรงสูบน้ำ	77,000.00	77,000.00	21/11/2566	12/12/2566	แล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกเพื่อ การเกษตรสายบ้านพอประสงค์-พออ่อนสา บ้านขามเปี้ยหมู่ที่4	114,900.00	114,900.00	2/07/2566	31/07/2566	แล้วเสร็จ
ก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองบุญชู หมู่ที่5	600,000.00	600,000.00	15/08/2566	30/09/2566	แล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายจากบ้านนาย ชำนาญ ชนะการี-รพสต.หนองบุญชูบ้าน หนองบุญชูหมู่ที่5	494,000.00	494,000.00	20/06/2566	31/07/2566	แล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองซาด หมู่ที่6	138,000.00	138,000.00	18/08/2566	31/08/2566	แล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	
โครงการก่อสร้างทางเดิน-วิ่ง รอบหนองปลาไหลบ้านหนองบุญชุมหมู่ที่ 5 ต. กู่ทอง อ. เชียงยืน จ. มหาสารคาม	317,100.00	317,100.00	28/09/2566	27/11/2566	แล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ที่ 6 เพื่อการเกษตรบ้านหนองซาด	200,000.00	200,000.00	1/09/2566	30/09/2566	แล้วเสร็จ

- ปัญหา อุปสรรค ปัญหา A25 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานสามารถพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุงได้โดยการจัดหาเงินงบประมาณให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของผู้ที่เขตกติดต่อกับตำบลข้างเคียงหรือโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน จะนำแนวทางบริหารจัดการทำแผนและประสานแผนพัฒนา เพื่อดำเนินการของบสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ข้อเสนอแนะ 1. ด้านเศรษฐกิจ ควรส่งเสริมการพัฒนาให้มากขึ้น โดยนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนด้วย เพื่อให้ชุมชนได้พึ่งพาตนเองมากขึ้น