



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปี พ.ศ.2567

รายงานผลการดำเนินงาน

และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
อำเภอเขียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

สำนักปลัด (งานนโยบายและแผน)
องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอยะยี่ จังหวัด มหาสารคาม

๑.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๑.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคามที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

๑. ๓ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค

๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	อุดหนุนการ ไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค อำเภอยะยี่	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตรและที่อยู่อาศัย บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๑๙	๒๑,๗๐๐.๐๐			/	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	-	กองช่าง	๓๐ /๘/๒๕๖๗
๒	อุดหนุนการ ไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค อำเภอยะยี่	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตรและที่อยู่อาศัย บ้านเมืองเพ็ง หมู่ที่ ๑๕	๕๔,๐๐๐.๐๐			/	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	-	กองช่าง	๓๐ /๘/๒๕๖๗
๓	อุดหนุนการ ไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค อำเภอยะยี่	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตรและที่อยู่อาศัย สายวัดเทพนิมิตร บ้านขาม เปี้ย หมู่ที่ ๔	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			/	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	-	กองช่าง	๓๐ /๘/๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอยะยี่ จังหวัดมหาสารคาม

๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๑.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคามที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

๑. ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค

๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต่อถนนทางหลวงชนบท มค.๓๐๑๖ บ้านขามเปี้ย-บ้านโจด ผิวจระจกกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว๑๒๐.๐๐ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจระจกไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตร.ม.	ก่อสร้าง ถนน คสล.สายเชื่อมต่อถนนทางหลวงชนบท มค.๓๐๑๖ บ้านขามเปี้ย-บ้านโจด ผิวจระจกกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว๑๒๐.๐๐ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจระจกไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตร.ม.	๓๑๔,๐๐๐		/		ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	กองช่าง	๓๑ /๗ /๒๕๖๗
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายวีระพงษ์ ถึงบ้านนายอดิศักดิ์ ผิวจระจกกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจระจกไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตร.ม.	ก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านนายวีระพงษ์ ถึงบ้านนายอดิศักดิ์ ผิวจระจกกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจระจกไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตร.ม.	๑๒๗๐๐๐		/		ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	กองช่าง	๓๑ /๗ /๒๕๖๗
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านพ่อวิญญู ผิวจระจกกว้าง๓.๐๐ม.ยาว ๓๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย๐.๑๕ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ๐.๒๐เมตร หรือพื้นที่ผิวจระจกไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตร.ม.	ก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านพ่อวิญญู ผิวจระจกกว้าง๓.๐๐ม.ยาว ๓๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย๐.๑๕ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ๐.๒๐เมตร หรือพื้นที่ผิวจระจกไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตร.ม.	๖๒,๐๐๐		/		ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	กองช่าง	๓๐ /๔ /๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอยะยี่น จังหวัดมหาสารคาม

๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๑.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคามที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

๑. ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค

๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๔	โครงการก่อสร้างถนนคสล. (สายสวนแม่สำลี-ทางแยกไปวัดป่าโพธิญาณ) บ.บ้านหนองโจดน้อย หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้าง ถนนคสล. (สายสวนแม่สำลี-ทางแยกไปวัดป่าโพธิญาณ) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตร.ม.	๒๙๑,๐๐๐		/		ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	กองช่าง	๓๐ / ๔ / ๒๕๖๗
๕	โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากวัดสว่างหนองชาด-บ.หนองชาด บ้านหนองชาด หมู่ที่ ๖	ก่อสร้าง ถนน คสล.สายจากวัดสว่างหนองชาดไป บ.หนองชาด ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๒.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๘.๐๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๒. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๘.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๑๒.๐๐ ตร.ม.	๑๙๒,๐๐๐		/		ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	กองช่าง	๓๐ / ๔ / ๒๕๖๗
๖	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ ๑๐	ก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านยายขึ้นไปบ้านตาก้า-บ้านพ่อฉวี ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตร.ม.	๒๘๗,๐๐๐		/		ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	กองช่าง	๓๐ / ๖ / ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลภูทอง อำเภอ เชียงยี่น จังหวัด มหาสารคาม

๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๑.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคามที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

๑. ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค

๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๗	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. บ้าน หนองมันปลา หมู่ ที่ ๑๐	ก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านยายขึ้นไปบ้านตาก้า- บ้านพ่อฉวี ผิวจราจรกว้าง๓.๐๐ม.ยาว ๑๔๐.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตร.ม.	๒๘๗๐๐๐		/		ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	-	กองช่าง	๓๐ /๖ /๒๕๖๗
๘	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. สาย จากบ้านรัตดากร ไปถึงสามแยกบ้าน นางพิศมัย บ้าน ขามเปี้ย หมู่ที่ ๑๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนน คสล.สายจากบ้าน รัตดากรไปถึงสามแยกบ้านนางพิศมัย ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๕.๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑๘๐.๐๐ ตร.ม.	๑๑๔๐๐๐		/		ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	-	กองช่าง	๓๑ /๕ /๒๕๖๗
๙	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. สาย บ้านนางกัญหาถึง บ้านนางบุญโฮม บ้านเมืองเพ็ง หมู่ที่ ๑๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านนาง กัญหาถึงบ้านนางบุญโฮม ผิวจราจร กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑๖๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐. ๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๔๑๒.๕๐ ตร.ม.	๒๔๖๐๐๐		/		ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	-	กองช่าง	๓๑ /๗ /๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง อำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม

๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๑.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคามที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

๑. ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค

๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๐	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. สายบ้านนาย บ้านนายคำผงไป ศาลาหนองขาม บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนนคสล. สายบ้านนาย บ้านนายคำผงไป ศาลาหนองขาม บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ ๗ ฝิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๐.๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง ละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ฝิวจราจรไม่น้อย กว่า ๓๒๐.๐๐ ตร.ม.	๒๐๑,๐๐๐		/		ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	-	กองช่าง	๓๑ /๓ /๒๕๖๗
๑๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. สาย หนองรูปคริวไป หนองแร่ บ้าน ใหม่บัวบาน หมู่ที่ ๑๔	ก่อสร้าง ถนน คสล.สายหนองรูปคริวไปหนองแร่ ฝิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๙๐.๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง ละ ๐.๓๐ เมตร หรือพื้นที่ฝิวจราจรไม่น้อย กว่า ๔๕๐.๐๐ ตร.ม.	๒๘๓,๐๐๐		/		ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	-	กองช่าง	๓๑ /๕ /๒๕๖๗
๑๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. สาย หนองปิง บ้าน หนองขาด หมู่ที่ ๖	ก่อสร้าง ถนน คสล.สายไปหนองปิง ฝิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือพื้นที่ฝิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑๘๐.๐๐ ตร.ม.	๑๑๐,๐๐๐		/		ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	-	กองช่าง	๓๑ /๕ /๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง อำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม

๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๑.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคามที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

๑. ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค

๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๓	โครงการก่อสร้าง บ่อบำบัดน้ำและ ขยายผิวจราจร คสล. บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ ๔	ค่าก่อสร้าง เทศคอนกรีตขยายผิวจราจรและปรับปรุง บ่อบำบัดน้ำ เทศคอนกรีตขยายผิวจราจรกว้าง๑.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย๐.๑๒เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ตร.ม. ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำคสล. ขนาดบ่อบำบัด สำหรับท่อ กลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง๐.๖๐เมตร จำนวน ๘ แห่ง	๑๐๗,๘๐๐		/		ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	-	กองช่าง	๓๑ /๕ /๒๕๖๗
๑๔	โครงการติดตั้ง พลังงานแสง อาทิตย์ประปา หมู่บ้าน บ้าน หนองมันปลา หมู่ ที่ ๑๘	ค่าติดตั้ง ระบบโซล่าเซลล์เพื่อการผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๑๘ จำนวน ๑ รายการ เพื่อการผลิตไฟฟ้า สำหรับโรงสูบน้ำ ประปาบ้านหนองมันปลา	๓๐๐,๐๐๐		/		ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	-	กองช่าง	๓๐ /๖ /๒๕๖๗
๑๕	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลง หินคลุก บ้านกู่ ทอง หมู่ที่ ๑๖	ค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้าน กู่ทอง หมู่ที่ ๑๖ ผิวจราจรหินคลุกบดอัด แน่น กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อย กว่า ๑,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๘๐,๐๐๐		/		ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	-	กองช่าง	๓๑ /๓ /๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง อำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม

๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๑.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคามที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

๑. ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค

๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๖	โครงการวางท่อ ประปาหมู่บ้าน บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ ๗	ค่าก่อสร้าง วางท่อประปาหมู่บ้านหนองมันปลา งานวางท่อประปา PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาด ศก. ๒ นิ้ว ระยะทางรวม ๑๓๒ เมตร	๓๐,๖๐๐		/		ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	-	กองช่าง	๓๑ / ๓ / ๒๕๖๗
๑๗	โครงการวางท่อ ระบายน้ำ คสล. จากบ้านนางสุด นารอง บ้านโจดใต้ หมู่ที่ ๑๓	ค่าก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. จากบ้านนาง สุด นารอง ๑. ผิวจราจรกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖.๐๐ ตร.ม. งานวาง ท่อคสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๗๐ ท่อน	๑๔๘,๐๐๐		/		ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	-	กองช่าง	๓๐ / ๓ / ๒๕๖๗
๑๘	โครงการวางท่อ ระบายน้ำ คสล. จากบ้านนาย พิทักษ์ - หมู่บ้าน บ้านโจดใต้ หมู่ที่ ๑๓	ค่าก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. จากบ้านนาย พิทักษ์ วางท่อระบายน้ำ คสล. ท่อกลมขนาดศก. ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๘๐ ท่อน ๒. เทคอนกรีต ขยายผิวจราจรกว้าง ๐.๘๐ ม. ยาว ๘๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๒ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๖๔ ตร.ม. ๓. ก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด บ่อพักสำหรับ ท่อกลม ศก. ๐.๔๐ ม. จำนวน ๕ แห่ง	๑๕๑,๓๐๐		/		ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	-	กองช่าง	๓๑ / ๖ / ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอยะยี่น จังหวัดมหาสารคาม

๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๑.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคามที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

๑. ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค

๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๙	โครงการวางท่อ ระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๗ บ้าน หนองมันปลา	ค่าก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๗ บ้านหนอง มันปลาผิวจราจรกว้าง ๐.๘๐ ม. ยาว ๒๕.๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๒ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ตร. ม. งานวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๓๐ ม. จำนวน ๒๕ ท่อน พร้อม เท็บหลังขยายผิวจราจรงานบ่อกักน้ำ คสล. ขนาด ๐.๘๐x ๐.๘๐ ม. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน ๔ บ่อ	๙๑,๐๐๐		/		ยังไม่มี การ เบิกจ่าย งบประมาณ	-	กองช่าง	๓๑ / ๓ / ๒๕๖๗
๒๐	โครงการวางท่อ ระบายน้ำ คสล. จากบ้านนาง อรัญญา - บ้าน นายนิคม เหล่า เวียงเกตุ บ้าน หนองบุญชู หมู่ ที่ ๑๗	ค่าก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ คสล. จากบ้านนาง อรัญญา - บ้านนายนิคม เหล่าเวียงเกตุ ผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ ม. หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๔๐.๐๐ ตร.ม. งานวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐ ม. จำนวน ๑๔๐ ท่อน พร้อมเท็บหลังขยาย ผิวจราจรงานบ่อกักน้ำ คสล. ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ ม. พร้อม ฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๔ บ่อ	๓๒๐,๐๐๐		/		ยังไม่มี การ เบิกจ่าย งบประมาณ	-	กองช่าง	๓๐ / ๓ / ๒๕๖๗
๒๑	โครงการวางท่อ ระบายน้ำ คสล. ต่อจากโครงการ เดิมน้ำบ้าน ดร. ดาหวัน ทะสา -	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. ต่อจาก โครงการเดิมน้ำบ้าน ดร.ดาหวัน วางท่อระบายน้ำ คสล. ที่ กลม ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๑๑๕ ท่อน ช่วง ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๐.๘๐ ม. ยาว ๕๑.๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๒ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐.๘๐ ตร.	๓๒๐,๐๐๐		/		ยังไม่มี การ เบิกจ่าย งบประมาณ	-	กองช่าง	๓๑ / ๖ / ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
	หน้าบ้านนางเล็ก ไปถึงสี่แยก บ้าน โจด หมู่ที่ ๙	ม.ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๐.๘๐ ม. ยาว ๖๔.๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๒ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๑.๒๐ ตร. ม.ก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล.ขนาดบ่อพักสำหรับท่อ กลม ศก. ๐.๔๐ ม. จำนวน ๖ แห่ง								