



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคูหาทอง
อำเภอเขียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

แผนและค่าตอบแทนในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง อำเภอเขียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง ที่ ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์ การเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของ อบต.กู่ทอง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ
		อนุมัติ (บาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำเนินการ	
1	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจริยธรรมให้แก่บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง	20,000.00	0.00	19,763.00	237.00	/			มีนาคม 2567
2	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	300,000.00	0.00	235,150.00	0.00	/			พฤษภาคม 2567

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอเขียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ยุทธศาสตร์ด้านงานสาธารณสุข
กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการด้านงานสาธารณสุข และอนามัยชุมชน
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ
		อนุมัติ				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำเนินการ	
1	ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคปลอดภัย	7,000.00	0.00	5,388.00	1,612.00	/			กุมภาพันธ์ 2567-มีนาคม 2567
2	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอยู่หัวของเรา เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	70,000.00	0.00	69,860.00	140.00	/			เมษายน 2567-มิถุนายน 2567

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอเขียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ
		อนุมัติ (บาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำไปดำเนินการ	
1	โครงการ ๑ อบท. ๑ ส่วนส่งเสริมพร แฉล้มพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	/			มิถุนายน 2567
2	โครงการเกษตรอินทรีย์ชีวปลอดภัย	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	/			มีนาคม 2267
3	โครงการฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	/			กรกฎาคม 2567

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอง อำเภอยะยี่น จังหวัดมหาสารคาม
 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอง ที่ ๑ การพัฒนาด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค
 กลยุทธ์ พัฒนาระบบขนส่งทางน้ำเพื่อขององค์การบริหารส่วนตำบล และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอ
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ
		อนุมัติ				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นดำเนินการ	
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต่อจากโครงการเดิมเชื่อมถนนสายขามเปี้ย-บ้านโนจด บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ ๓	(บาท) 314,000.00	(บาท) 0.00	(บาท) 277,600.00	(บาท) 36,400.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นดำเนินการ	พฤษภาคม 2567-สิงหาคม 2567
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายวีระพงษ์ ถึงบ้านนายอติศักดิ์บ้านกุ่มทอง หมู่ที่ ๑	127,000.00	0.00	117,000.00	10,000.00	/			พฤษภาคม 2567-สิงหาคม 2567
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านพอวิญญู บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๑๙	62,000.00	0.00	61,300.00	700.00	/			พฤษภาคม 2567-สิงหาคม 2567
4	โครงการก่อสร้างถนนคสล. (สายสวนแม่สำลี-ทางแยกไปวัดป่าโพธิญาณ)บ้านหนองโจดน้อย หมู่ที่ ๑๑	291,000.00	0.00	285,000.00	6,000.00	/			พฤษภาคม 2567-กรกฎาคม 2567

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลคูหาทอง อำเภอเขียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลคูหาทอง ที่ ๑ การพัฒนาด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค
กลยุทธ์ พัฒนาระบบขนส่งตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอ
แผนงานอุดสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ
		อนุมัติ							
		(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
5	โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากวัดสว่างหนองชาด-บ.หนองชาด บ้านหนองชาด หมู่ที่ ๖	192,000.00	0.00	191,200.00	800.00	/			พฤษภาคม 2567-สิงหาคม 2567
6	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ ๑๐	287,000.00	0.00	269,600.00	17,400.00	/			มิถุนายน 2567-สิงหาคม 2567
7	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายจากบ้านวัดตากไปถึงสามแยกบ้านนางพิศมัย บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ ๑๒	114,000.00	0.00	0.00	0.00	/			สิงหาคม 2567-กันยายน 2567
8	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนางกัญหาถึงบ้านนางบุญโฮมบ้านเมืองเพ็ง หมู่ที่ ๑๕	246,000.00	0.00	238,300.00	7,700.00	/			พฤษภาคม 2567-กันยายน 2567

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลคู์ทอง อำเภอเขียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคู์ทอง ที่ ๑ การพัฒนาด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค

กลยุทธ์ พัฒนาระบบขนส่งทางอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ
		อนุมัติ				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
		(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
19	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๗ บ้านหนองมนปลา	52,000.00	0.00	0.00	0.00	/			สิงหาคม - กันยายน 2567
20	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. จากบ้านนางอรัญญา - บ้านนายนิคม เหล่าเวียงลาด บ้านหนองบุญชู หมู่ที่ ๑๗	320,000.00	0.00	0.00	0.00	/			สิงหาคม - กันยายน 2567
21	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส.ต่อจากโครงการเดิมหน้าบ้าน ตร.ดาหัววัน ทะสา -หน้าบ้านนางเล็กไปจนถึงแยก บ้านโสด หมู่ที่ ๙	204,000.00	0.00	0.00	0.00	/			มิถุนายน - กรกฎาคม 2567
22	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อพักและฝาปิด เทศคอนกรีตเสริมเหล็กทับแนวหลังท่อ บ้านคู์ทอง หมู่ที่ ๑	175,000.00	0.00	0.00	0.00	/			สิงหาคม - กันยายน 2567

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอเขียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ที่ ๑ การพัฒนาด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค

กลยุทธ์ พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศหน้าพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ
		อนุมัติ (บาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำมาดำเนินการ	
23	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อพักและฝายปิด เทศอนกวิตเสริมเหล็กทับแนวหลังทอ บ้านเมืองเพ็ง หมู่ที่ ๒	107,000.00	0.00	0.00	0.00	/			มีนาคม-พฤษภาคม 2567
24	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. สายนายเสวียน ลิมวงศ์-บ้านนายหัน กองสำลี บ้านหนองบึงชู หมู่ที่ ๕	284,000.00	0.00	0.00	0.00	/			มีนาคม-พฤษภาคม 2567
25	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. สายบ้านนางพนาฝั้นบ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๑๙	215,000.00	0.00	0.00	0.00	/			มีนาคม-พฤษภาคม 2567
26	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. สายบ้านนางพรพรพรรณ-บ้านนางบรรจง บ้านเมืองเพ็ง หมู่ที่ ๒	198,000.00	0.00	0.00	0.00	/			กันยายน 2567

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลคูหาทอง อำเภอเขียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูหาทอง ที่ ๑ การพัฒนาด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค
กลยุทธ์ พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบล และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
		อนุมัติ				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
		(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
27	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลล.สายสี่แยก บ้านเสริมสวยถึงบ้านนายสังข์ บ้านบัวบาน หมู่ที่ ๘	280,800.00	0.00	0.00	6,800.00	/			สิงหาคม-กันยายน 2567
28	โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนางพิศมัย ออกไปหน้าวัดสว่างวิจารณ์ บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ ๑๒	194,000.00	0.00	0.00	0.00	/			สิงหาคม-กันยายน 2567
29	โครงการวางท่อระบายน้ำคลล.พร้อมบ่อพักฝักเปิด เขตบึงหลังแนวหลังท่อ บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ ๔	92,500.00	0.00	0.00	0.00	/			สิงหาคม-กันยายน 2567

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. ปัญหาความต้องของการของประชาชนมีมากมายแต่มีงบประมาณน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ
2. ตัวช่วยจำกัดของงบประมาณและการค่าใช้จ่ายประจำ ทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสำเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย

หมายเหตุ ปัญหาอุปสรรคเป็นข้อจำกัดต่อการบริหารส่วนตำบลประสบปัญหาเป็นเวลาหลายปี เช่นเดียวกับท้องถิ่นอื่นๆหลายแห่ง คือการค่าใช้จ่าย ทั้งค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากภาระหน้าที่ที่ต้องทำ ในขณะที่ยังได้รับโดยเฉลี่ยแล้วเกิดขึ้นน้อยมาก

ข้อเสนอแนะ

1. กอง/งาน ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดำเนินงานโครงการและการดำเนินงานตามประเมินผลโครงการ อย่างน้อยเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการนั้น ว่าควรดำเนินการต่อไปหรือไม่ หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการดำเนินงานโครงการครั้งต่อไป
2. เอกสารรายงานการติดตามแผนพัฒนาประจำปี 2567 นอกจากเสนอผลการบริหารส่วนตำบลก็พอ รับทราบและประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกันแล้ว จะต้องมีการแจ้งให้กอง/งานต่างๆ รับทราบผลการดำเนินงานในภาพรวมของกอง/งานเพื่อจะไปปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้ต่อไป
3. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจำปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรมีความใกล้ชิดกันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการ และงบประมาณมากกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อให้การดำเนินงานการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
4. การติดตามประเมินผลเป็นเรื่องสำคัญ ในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม แต่จากการได้ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลแผนพัฒนา จะเห็นว่าการดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลยังมีน้อย ไม่เป็นรูปธรรม